

12 » мая 2022 г.

АКТ

Весеннего осмотра жилого здания

Объект: дом № 197Б строение (корпус) 6 микрорайон города Сосногорска.

Общие сведения по строению

Год постройки: 1995г.

Материал стен: кирпич

Число этажей: 5

Наличие подвала: подвал

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе:

Директор ООО "СК "Ваш дом" Е.В. Конверева

Зам директора ООО "СК "Ваш дом" Мелехин Е.С.

Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Маринаева Л.В.

Главный специалист ООО "СК "Ваш дом" Рогова А.В.

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом" Карпенко Г.И.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполнимый обслуживающей организацией или собственником помещения за их счет)

I. Конструктивные элементы здания

Фундамента	
Наличие воды в подвале	Отсутствует
Деформации фундаментов	Отсутствует
Дренаж, внутридомовой или наружный	Отсутствует
Продухи	Отсутствует
Световые приямки	Отсутствует
Отмостка	Состояние удовлетворительное (разрушение стяжки- 10м2)
Гидроизоляция стяк подвала	Визуальный осмотр недоступен
Вводы инженерных коммуникаций	Состояние удовлетворительное

Полы подвала	Цементные. Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Поколь	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Кирпичная кладка	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Окраска фасадов	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Флагодержатели, ухваты водосточных труб	Отсутствует	Отсутствует
Входы в подвал	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Номерные знаки, название улицы	Табличка с названием улицы № дом2, № подъездов Балконы, козырьки балконов, лоджии	Удовлетворительное
Стены лоджий	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Перекрытия лоджий	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Ограждение лоджий	Лоджии всего дома остеклены, что является неэнергетичным решением.	Требуется ремонт кирпичной кладки лоджии 1,3 м2
Остекление лоджий	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Кроны перекрытий лоджий верхних этажей	Кроны, козырьки, наружные тамбуры	Удовлетворительное
Ж.б. ступени крыльев	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Шпонажки крыльев	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Ограждения крыльев	1,2 Пол. Метал поручень	Удовлетворительное
Перекрытия наружных тамбуров	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Стены наружных тамбуров	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Гидроизоляция межэтажных перекрытий	Перекрытия	Визуальный осмотр недоступен
Утепление перекрытий над подвалом	Визуальный осмотр недоступен	Визуальный осмотр недоступен
Пароизоляция	Визуальный осмотр недоступен	Визуальный осмотр недоступен
Кровля	Крыши	Визуальный осмотр недоступен
Ограждение	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное
Вентилиционные трубы	Состояние удовлетворительное	Удовлетворительное

Планы вентиляционных труб		Состояние удовлетворительно - 2нр. Ремонт штук - 2 нр.		Текущий ремонт и демонтаж штук (проведение работ по ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)	
Примыкания к фановым трубам		Состояние удовлетворительное		Удовлетворительное	
Ходовые трипы		Отсутствует		Отсутствует	
Слуховые окна		Состояние удовлетворительное		Удовлетворительное	
Коньки, юбочки		Состояние удовлетворительное		Текущий ремонт	
Утепление чердачного перекрытия		Чердак		Утепление чердачного перекрытия	
Стяжка		Керамзитовый гравий		Удовлетворительное	
Обрешетка		Визуальный осмотр недоступен		Безвизуальный осмотр недоступен	
Строительная система		Состояние удовлетворительное		Удовлетворительное	
Дверные блоки		Наружные		Дверные блоки	
Тамбуры		1п, 2п. - металлические двери с домофоном. Состояние удовлетворительное		Удовлетворительное	
Двери в подвал		Состояние удовлетворительное		Удовлетворительное	
Оконные блоки		Наличие перелетов		Оконные блоки	
Остекление		Состояние удовлетворительное		Удовлетворительное	
Полы		Лестничные клетки		Полы	
Лестничные марши		Состояние удовлетворительное		Состояние удовлетворительное	
Ограждение лестничных маршей		Составление плана капитального ремонта		Ограждение лестничных маршей	
Перила		Состояние удовлетворительное 2п. Отсутствуют 3 прута ограждения		Состояние удовлетворительное	
Дверные и оконные откосы		На лестничной площадке квартирно-3мпики		Состояние удовлетворительное	
Штукатурка и окраска стен		На лестничной площадке квартирно-3мпики		На лестничной площадке квартирно-3мпики	
Присоединение площадки лестничной к лестнице		Кв. №. 25, 29, 21, 27 установлены дверные блоки, что не является проектным решением		На лестничной площадке квартирно-3мпики	
Консольная		Деревянная дверь. Состояние удовлетворительное		Внепроектное решение	
II. Благоустройство					

Прогуары			
Асфальтовое покрытие	Отсутствует.	Проезды, стоянки для машин	Отсутствует
Асфальтовое покрытие (дорожные плиты)	Состояние удовлетворительное. Крошится верхний слой -бм2		Удовлетворительное
		Детские площадки	
Песочница	По проекту детская площадка не предусмотрена.		Отсутствует
Качели			Отсутствует
Скамейки, столики			Отсутствует
Газоны	Состояние удовлетворительное		Удовлетворительное
<u>III. Газовое оборудование</u>			
Запорные устройства на входе в дом	Состояние удовлетворительное		Удовлетворительное
- Газопровод по фасаду	Состояние удовлетворительное		Удовлетворительное
Крепление газопровода по фасаду	Состояние удовлетворительное		Удовлетворительное
Газопровод в норме	Состояние удовлетворительное		Удовлетворительное
Запорное устройство по лестни клеткам	Состояние удовлетворительное		Удовлетворительное
Газопровод (стояк)	Состояние удовлетворительное		Удовлетворительное
<u>IV. Инженерное снабжение</u>			
		Система отопления	
Устройства для удаления воздуха - (предусмотрены страны Малайского)	Состояние удовлетворительное		
Устройства спускные (краны шаровые)11.627 и 1.2.30/1.415	Состояние удовлетворительное		
Изоляция трубопроводов низкая	Частично отсутствует		
Трубопровод (стальной)	В подвалном помещении коррозирован		
Крепление трубопровода		Состояние удовлетворительное	
Отопительные приборы (тип, количество секций) - Чугунные радиаторы МС-140-500		Состояние удовлетворительное	
Вентиль (тип) - краны шаровые 11.627 и/а 30/1 15.20.25		Состояние удовлетворительное	

Соответствие проектной документации		Проектная документация отсутствует	
Инициализальный тепловой пункт			
Термометры	Состояние удовлетворительное		
Манометры	Состояние удовлетворительное		
Автоматизация	Отсутствует		
Элеватор	Состояние удовлетворительное		
Трубопровод	Состояние удовлетворительное		
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное		
Вентеля (типа) краны пневматические 11627Л43/01 15	Состояние удовлетворительное		
Запорная арматура(тип, Ø) - Чугунные задвижки З0-Ч6БР d.80 и краны шаровые КШФД 80,50	Состояние удовлетворительное		
Штуцера для слияния воды - краны пневматические 11627Лк 30Л d.25	Состояние удовлетворительное		
Гравезники	Состояние удовлетворительное		
Изоляция теплового пункта	Состояние удовлетворительное		
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует		
Вводы инженерных коммуникаций			
Ввод теплосети в здание	Состояние удовлетворительное		
Герметизация	Состояние удовлетворительное		
Наличие теплового счетчика	Имеется		
	Водоподогреватель		
Водоподогреватель,	Состояние удовлетворительное		
Штуцера для спуска воды с водоподогревателя - стеклянные	Состояние удовлетворительное		
Устройства для удаления воздуха из трубок с водоподогревателя - краны пневматические	Состояние удовлетворительное		

Трубопровод		местами коррозирован
Крепление трубопровода		Состояние удовлетворительное
Термометры		Состояние удовлетворительное
Манометры		Состояние удовлетворительное
Автоматизация	имеется	
Вентили (тип, Ø) - краны шаровые 11627н1а30/1 d.15		Состояние удовлетворительное
Запорная арматура(тип, Ø) - краны шаровые КШФЦ d.50		Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации	пректная документация отсутствует	
		Горячее водоснабжение
Устройства для удаления воздуха - краны шаровые 11627н1а 30/1 d.15		Состояние удовлетворительное
Устройства спускные - краны шаровые 11627н1а 30/1 d.15		Состояние удовлетворительное
Изоляция трубопроводов подвал, чердак		Частично отсутствует
Трубопровод (стальной)		Состояние удовлетворительное.
Крепление трубопровода		Состояние удовлетворительное
Вентили (тип, Ø) - краны шаровые 11627н1а30/1 d.25,32		Состояние удовлетворительное
Запорная арматура(тип, Ø) - краны шаровые 11627н1а30/1 d.32,КШФЦ d.50		Состояние удовлетворительное
Соответствие проектной документации	Пректная документация отсутствует	
Наличие общедомового счетчика	Отсутствует	Холодное водоснабжение
Устройства спускные - краны шаровые		Состояние удовлетворительное

Изоляция трубопроводов поливал	Отсутствует	Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Трубопровод (стальной)	коррозирован	Требуется капитальный ремонт - замена трубопровода системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3.
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное	
Вентиль (тип, Ø) - краны шаровые 11627к1а30/1 d.29,25	Состояние удовлетворительное	
Соответствие проектной документации	Проектная документация отсутствует	Требуется оснащение контекстным (общепромовым) прибором участка используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3
Наличие общедомового счетчика	Отсутствует	
Водоотведение	Состояние удовлетворительное	
Трубопровод (чугунный)	местами отсутствует	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Крепление трубопровода	Состояние удовлетворительное	
Герметичность резинок	Соединение-удовлетворительное	
Герметичность стакнов	Проектная документация отсутствует	
Соответствие проектной документации	Вентиляция	
Вентиляционные каналы	пожартирический осмотр	
ВРП (воздушный щит)	Состояние удовлетворительное	Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками)
Этажные электрические щиты	Электрические сети	
Магистральные и стояковые электрические линии	Состояние удовлетворительное	
Выключатели	Состояние удовлетворительное	
Установленные с/д проектировщика с фотографе	Состояние удовлетворительное	

Наличие светильников (Установлены светильники СА)	Состояние удовлетворительное
Тамбурное освещение (Установлены светильники СА)	Состояние удовлетворительное
Освещение подвала	Состояние удовлетворительное
Наличие приборов учета эл.энергии: общедомовой счетчик	Имеется
-счетчик мест общего пользования	Не имеется
Квартирные счетчики	Находятся на плодорядке


Члены комиссии:

Директор ООО "СК "Ваш дом"



Коннерова Е.В.

Зам директора ООО "СК "Ваш дом"



Межехин Е.С.

Начальник участка ООО "СК "Ваш дом"



Маркина Л.В.

Главный специалист ООО "СК "Ваш дом"



Порова А.В.

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом"



Карченко П.И.