

**III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации
в зимних условиях 2020г.**

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию	Ед. изм.	Всего по плану подготовки к зиме		Выполнено при подготовке к зиме	
			объем	затраты, руб.	объем	затраты, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт кровли	м ²	20	19900	20	19900
2.	Ремонт чердачных помещений, в том числе: утепление (засыпка) чердачного перекрытия, изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков					
3.	Ремонт фасадов, в том числе: ремонт и покраска, герметизация швов, ремонт водосточных труб, утепление оконных проемов, утепление дверных проемов	м ²	4	31	4	31
4.	Ремонт подвальных помещений, в том числе: изоляция трубопроводов, ремонт дренажных и водоотводящих устройств	м/и	18	5040	18	5040
5.	Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: отмостков, приямков					
6.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе: 1) центрального отопления: радиаторов; трубопроводов; запорной арматуры: промывка; опрессовка; 2) котельных: котлов на газовом топливе; то же на угле; тепловых пунктов; элеваторных узлов; 3) горячего водоснабжения: трубопроводов; запорной арматуры; промывка; опрессовка; 4) водопровода: ремонт и замена арматуры; ремонт и изоляция труб; 5) канализация: трубопроводов; колодцев; промывка систем; 6) электрооборудование: световой электропроводки; силовой электропроводки; вводных устройств; электросчетчиков; электродвигателей	шт	3	4800	3	4800

1	2	3	4	5	6	7
7.	Другие работы					
8.	Обеспеченность объекта: котельных топливом _____ (указать запас в днях) _____ (тыс. куб. м) горюче-смазочными материалами и бензином _____ (тыс. усл. т) пескосоляной смесью и химреагентами _____ (тыс. куб. м) инструментом и инвентарем для зимней уборки территории _____ (шт.)		—	—	4	

IV. Результаты проверки готовности объекта к зиме 2021г.

Комиссия в составе:

председателя - ответственного руководителя обслуживающего предприятия

членов комиссии:

представителей собственников жилья

1. кв 2 Малыханов

2.

3.

представителей специализированных организаций;

1.

2.

3.

и т.д.

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен.

Председатель комиссии: Рыбаков В.Е. (подпись)

1. Члены комиссии: 1. Шауря А.С. (подпись)

2. Кузнецов В.А. Кузнецов

«19» 7 2021г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 2021г.

Генеральный директор

 Сиркин Н.В.