АКТ сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома (весеннего осмотра)

г. Еманжелинск

« 13 » апреля 2022 г.

Комиссия в составе:

- 1) главного инженера Маслова А.А.,
- 2) инспектора КТИ Лисюковой Н.А.,
- 3) директора ООО «УЮТ» Худяковой Т.Н.
- 4) председателя совета МКД по адресу ул. Чкалова 15

многоквартирного дома № 15 по ул. Чкалова год постройки 1960 г.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	Бутовый, ленточный, состояние удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные наружные капитальные стены, состояние удовлетворительное внутренние капитальные стены, состояние удовлетворительное

3. Перекрытия:		
чердачные междуэтажные	Деревянные, утепленные, состояние удовлетворительное Деревянные, состояние удовлетворительное	
подвальные (другое)	Отсутствуют	
4. Крыша	Состояние удовлетворительное	
5. Полы	Ж/б, состояние удовлетворительное	
6. Проемы: окна двери (другое)	Деревянные, состояние удовлетворительное Входные металлические	
7. Отделка наружная (другое)	Состояние удовлетворительное	
8. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: вентиляция	Прочистка вент. канала в кухне кв. № 2,7, в с/у кв. № 2	
9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение	В хорошем состоянии	
холодное	В хорошем состоянии	

водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	В хорошем состоянии Отсутствует В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии
10. Крыльца	Отсутствуют
11. Межпанельные стыки	Отсутствуют

Выводы и рекомендации комиссии: требуется прочистка вент. канала в кухне № 2,7,кв.№ 2

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

/Маслов А.А./

/Лисюкова Н.А./

-/Худякова Т.Н./

Директор ООО «УК Бастион»

должность

А.С.Журавлев Ф.И.О.

« 13 » апреля 2022 г.

М.П.