

«18» октября 2022 г.

АКТ
осеннего осмотра МКД

Объект: дом № 26/А строение (корпус) ул. 40 лет Октября города Сосногорска

Общие сведения по строению

Год постройки: 1993г.
Материал стен: кирпич
Число этажей: 5
Наличие подвала: подвал

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе: Директор ООО "СК "Ваш дом" Юлдашева И.В.
Зам директора ООО "СК "Ваш дом" Мелехин Е.С.
Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Маринина Л.В.
Главный специалист ООО "СК "Ваш дом" Рогова А.В.
Мастер участка ООО "СК "Ваш дом" Карпенко П.И.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

| 1 | 2 | 3 |
|--|--|---|
| Наименование элементов общего имущества | Оценка технического состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет) |
| I. Конструктивные элементы здания | | |
| Фундаменты | | |
| Деформации фундаментов | Отсутствует | Отсутствует |
| Дренаж, внутридомовой или наружный | Отсутствует | Отсутствует |
| Продухи | Частично заложены кирпичом | Частично заложены кирпичом |
| Световые приямки | Отсутствуют | Отсутствует |
| Отметка | Состояние удовлетворительное (Разрушение верхнего слоя стяжки 13 м кв.) | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками) |
| Гидроизоляция стен подвала | Визуальный осмотр недоступен | Визуальный осмотр недоступен |
| Вводы инженерных коммуникаций | Состояние удовлетворительное | удовлетворительное |
| Полы подвала | Состояние удовлетворительное | удовлетворительное |
| Цоколь | Состояние удовлетворительное. | Удовлетворительное |
| Фасады | | |
| Кирпичная кладка | Состояние удовлетворительное. | Удовлетворительное |
| Окраска фасадов | Отсутствует | Отсутствует |
| Флагодержатели, ухваты водосточных труб | Отсутствуют | Отсутствует |
| Входы в подвал | Состояние удовлетворительное. | Удовлетворительное |

| Номерные знаки, название улиц | Табличка с названием улицы, № дома, № подъездов | Удовлетворительное |
|--|--|---|
| Балконы, козырьки балконов, лоджии | | |
| Балконные плиты | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Ограждение балконов | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Козырьки балконов | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Кровля козырьков балконов | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Стены лоджий | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Перекрытия лоджий | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Ограждение лоджий | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Остекление лоджий | Установлено остекление на всех лоджиях, что является внепроектным решением | Удовлетворительное |
| Кровля перекрытий лоджий верхних этажей | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Крыльца, козырьки, наружные тамбуры | | |
| Ж.б. ступени крылец | Состояние удовлетворительное. | Удовлетворительное |
| Площадки крылец | Состояние удовлетворительное. | Удовлетворительное |
| Ограждения крылец | Состояние удовлетворительное. | Удовлетворительное |
| Козырьки | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Несущие конструкции козырьков | Отсутствуют | Удовлетворительное |
| Перекрытия | | |
| Утепление перекрытий над подвалом | Визуальный осмотр недоступен | Визуальный осмотр недоступен |
| Паронизоляция | Визуальный осмотр недоступен | Визуальный осмотр недоступен |
| Гидроизоляция междуэтажных перекрытий | Визуальный осмотр недоступен | Визуальный осмотр недоступен |
| Кровля | | |
| Кровля | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Ограждение | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Вентиляционные трубы | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Примыкания к фановым трубам | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Обрешетка | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Стропильная система | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Ходовые трапы | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Слуховые окна | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Коньки, ендовы | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Люк | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Воронки водостока | Неорганизованный водосток | Удовлетворительное |
| Кровля над входом в подвал | Состояние удовлетворительное | Неорганизованный водосток удовлетворительное |
| Чердак | | |
| Утепление чердачного перекрытия | Керамзитовый гравий | Керамзитовый гравий |
| Стяжка | Визуальный осмотр недоступен | Визуальный осмотр недоступен |
| Фановые трубы | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |

| | | |
|---|---|---|
| Продухи вентиляции | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Заделка швов между плитами покрытия люк | Визуальный осмотр недоступен | Визуальный осмотр недоступен |
| | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Наружные | 1п,2п,3п.- металлическая дверь с домофоном. | Удовлетворительное |
| Тамбурные | Деревянные двери - состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Двери в подвал | Металлические двери (закрыты на замок): | Удовлетворительное |
| | Оконные блоки | |
| Наличие перелетов | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Остекление | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| | Лестничные клетки | |
| Полы | состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Лестничные марши | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Ограждение лестничных маршей | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Перила | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Дверные и оконные откосы | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Штукатурка и окраска стен | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Загромождение посторонними предметами | Отсутствует | Отсутствует |
| | II. Благоустройство | |
| | Проезды, стоянки для машин | |
| Бетонное покрытие | Выбоины 25 м ² | Требуется капитальный ремонт покрытия согласно ВСН 58-88(р), приложение 2, за счет средств собственника |
| Заборы, ограды | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Скамейки возле подъездов | 1 скамейка на детской площадке | Удовлетворительное |
| Зеленые насаждения | С обратной стороны дома - деревья и кустарники | С обратной стороны дома - деревья и кустарники |
| Газоны | Со стороны входов в подъезды. | Со стороны входов в подъезды. |
| | III. Газовое оборудование | |
| Запорные устройства на вводе в дом | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Газопровод по фасаду | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Крепление газопровода по фасаду | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Газопровод в подъезде | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Запорное устройство по лестн. клеткам | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| Газопровод (стояки) | Состояние удовлетворительное | Удовлетворительное |
| | IV. Инженерное оборудование | |
| | Система отопления | |
| Устройства для удаления воздуха | Предусмотрены краны Маевского | |
| Устройства спускные (краны шаровые) 11 627 п 1,а30/1,д15 | Состояние удовлетворительное | |

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| Изоляция трубопроводов подвал | Частично отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы отопления согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 |
| Трубопровод | Состояние удовлетворительное | |
| Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное | |
| Отопительные приборы (тип, количество секций) - Чугунные радиаторы МС-140-500 шаровые краны-d.15,2011627п1а30 | Состояние удовлетворительное | |
| Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует | |
| Индивидуальный тепловой пункт | | |
| Термометры | Состояние удовлетворительное | |
| Манометры | Состояние удовлетворительное | |
| Автоматизация | Состояние удовлетворительное | |
| Трубопровод | Состояние удовлетворительное | |
| Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное | |
| Вентеля (тип) -краны шаровые11627п/а30/1 15 | Состояние удовлетворительное | |
| Запорная арматура(тип,Ø) - Чугунные задвижки 30ч6бр d.80 и краны шаровые КШФЦ 80 | Состояние удовлетворительное | |
| Изоляция теплового пункта | Состояние удовлетворительное | |
| Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует | |
| Воды инженерных коммуникаций | | |
| Ввод теплосети в здание | Состояние удовлетворительное | |
| Герметизация | Состояние удовлетворительное | |
| Наличие теплового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективным (общедомовым) прибором учета используемой тепловой энергии согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3 |
| Горячее водоснабжение | | |
| Устройства для удаления воздуха. Предусмотрены в квартирах расположенных на верхних этажах | Состояние удовлетворительное | |
| Устройства спускные - вентили чугунные15кч18п d.15. На спускных устройствах установлены заглушки | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками) |
| Изоляция трубопроводов подвал | Частично отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы ГВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 |
| Трубопровод | Состояние удовлетворительное | |
| Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное | |

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| Вентиль (тип, Ø)чугунные 15кч18 п d.25 | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками) |
| Запорная арматура(тип,Ø)задвижки чугунные 30чб бр.d.50 | Состояние удовлетворительное | |
| Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует | |
| Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3 |
| Холодное водоснабжение | | |
| Устройства спускные - вентиля чугунные. На спускных устройствах установлены заглушки | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками) |
| Изоляция трубопроводов подвал | Отсутствует | Требуется капитальный ремонт - устройство изоляции системы ХВС согласно ВСН 58-88(р), приложение 3 |
| Трубопровод - стальной | коррозирован | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками) |
| Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное | |
| Вентиль (тип, Ø)чугунные 15кч18 п d.25 | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками) |
| Запорная арматура(тип,Ø)задвижки чугунные | Состояние удовлетворительное | |
| Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует | |
| Наличие общедомового счетчика | Отсутствует | Требуется оснащение коллективным (общедомовым) прибором учета используемой воды согласно ФЗ РФ от 23.11.09 №261-ФЗ п.5 ст.13 гл.3 |
| Водоотведение | | |
| Трубопровод - чугунный | износ | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками) |
| Крепление трубопровода | Состояние удовлетворительное | |
| Герметичность ревизок | Состояние удовлетворительное | |
| Герметичность стыков | Состояние удовлетворительное | |
| Соответствие проектной документации | Проектная документация отсутствует | |
| Вентиляция | | |
| Вентиляционные каналы | поквартирный осмотр | |
| Электрические сети | | |
| ВРЩ (вводный щит) | Состояние удовлетворительное | |

| Этажные электрические щиты | Состояние удовлетворительное | Текущий ремонт (проведение работ по текущему ремонту в зависимости от объемов финансирования данных работ собственниками) |
|---|------------------------------|---|
| Магистральные и стояковые электрические линии | Состояние удовлетворительное | |
| Выключатели | Состояние удовлетворительное | |
| Наружное освещение надподъездное (Светодиодные прожектора с фотореле) | Состояние удовлетворительное | |
| Наличие светильников (этажные) (Установлены светильники СА) | Состояние удовлетворительное | |
| Тамбурное освещение (Установлены светильники СА) | Состояние удовлетворительное | |
| Освещение подвала | Состояние удовлетворительное | |
| Наличие приборов учета эл.энергии: | Имеется | |
| -общедомовой счетчик | Не имеется | |
| -счетчик мест общего пользования | Находятся на площадке | |
| -квартирные счетчики | | |

Члены комиссии:

Директор ООО "СК "Ваш дом"

Юлдашева И.В.

Зам директора ООО "СК "Ваш дом"

Мелехин Е.С.

Начальник участка ООО "СК "Ваш дом"

Маринина Л.В.

Главный специалист ООО "СК "Ваш дом"

Рогова А.В.

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом"

Карленко П.И.