АКТ осеннего осмотра МКД

" 23 " октябрь 2024 г.

Объект:

Многоквартирный жилой дом

Адрес:

Республика Коми, г. Сосногорск, ул. 40 лет Октября, д. 21

Общие сведения по строению

Год постройки:

1983

Материал стен:

кирпич

Число этажей:

5

Наличие подвала:

подвал

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе:

Директор ООО "СК "Ваш дом" Е.С. Мелехин

Начальник участка ООО "СК "Ваш дом" Маринина Л.В.

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом" Киушкин И.А.

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом" Мельниченко Ю.А.

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом" Муратбеков А.Н.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования строения

Наименование элементов обшего имущества	Оценка технического состояния или краткое описание дефекта согласно ГОСТ 31937	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помешений за их счет)
1	2	3
	I. Конструктивные элементы здания	
	Фундамент	
Подвал	В работоспособном состоянии	Разрушение кирпичной кладки во входы в подвалы
Фундамент	В работоспособном состоянии	
Стены подвала	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется гидроизоляция стен
Цоколь	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Отмостка	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
	Фасад	
Стены кирпичные	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Номерные знаки, название улиц	В работоспособном состоянии	
	Лоджии	
Плиты лоджий	В работоспособном состоянии	
Ограждение лоджий	В работоспособном состоянии	
Стены лоджий	В работоспособном состоянии	
	Крыльца, козырьки	
Железобетонные ступени крылец	В работоспособном состоянии	
Площадки крылец	В работоспособном состоянии	
Ограждения крылец	В работоспособном состоянии	
Плиты козырьков	В работоспособном состоянии	
	Перекрытие	
Пароизоляция	Не доступно к осмотру	
Гидроизоляция междуэтажных перекрытий	Не доступно к осмотру	
	Крыша	

аименование элементов общего мущества	Оценка технического состояния или краткое описание дефекта согласно ГОСТ 31937	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1	2	3
Готогитие (кровия) крыши.	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Эграждение	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Д ементная стяжка	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Зыходы на кровлю	В работоспособном состоянии	
Вентиляционные шахты и оголовки	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Система водоотвода	Неорганизованный водоотвод	
	Дверные блоки	
Зходные	В работоспособном состоянии	
Гамбурные	В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт (2 подъезд)
	Оконные блоки	
Оконные переплеты	В работоспособном состоянии	
Запирающие устройства	В работоспособном состоянии	
Остекление	В работоспособном состоянии	- 1880 - S
	Лестничные клетки	1
Полы	В работоспособном состоянии	
Пестничные марши	В работоспособном состоянии	
Лестничные площадки	В работоспособном состоянии	
Ограждение лестничных маршей	В работоспособном состоянии	
Перила	В работоспособном состоянии	
Дверные и оконные откосы	В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт 1 подъезд
Окраска стен	В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт 1 подъезд
Оштукатуривание стен	В работоспособном состоянии	Требуется текущий ремонт 1 подъезд
Почтовые ящики	В работоспособном состоянии	
ПОЧТОВЫС ИЩИМ	П. Благоустройство	
	Тротуары	
	Отсутствуют	
	Проезды, стоянки для машин	
Асфальтовое покрытие	В работоспособном состоянии	
-	Придомовая территория	
Скамейки	В работоспособном состоянии	
Газон	В работоспособном состоянии	
Придомовая территория	В работоспособном состоянии	
	Детские площадки	
	Отсутствует	
	III. Инженерное оборудование	
	Вентиляция	
Вентиляционные каналы	В работоспособном состоянии	
	Газовое оборудование	
Запорное устройство на вводе в дом		
Газопровод по фасаду	В работоспособном состоянии	
Крепление газопровода по фасаду	В работоспособном состоянии	
Газопровод в подъезде	В работоспособном состоянии	
Запорное устройство по лестничным	В работоспособном состоянии	,

аименование элементов общего мущества	Оценка технического состояния или краткое описание дефекта согласно ГОСТ 31937	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающей организацией или собственниками помещений за их счет)
1	2	3
	В работоспособном состоянии	
азопровод (стояки)	Электрические сети	
	В работоспособном состоянии	
РЩ	В работоспособном состоянии	
1 межэтажные электрические щиты межэтажные и стояковые	В работоспособном состоянии	
пектрические линии	В работоспособном состоянии	
Гаружное освещение	В работоспособном состоянии	
освещение лестничных клеток	В работоспособном состоянии	
амбурное освещение	В работоспособном состоянии В работоспособном состоянии	
Выключатели	В работоспосооном состоянии	
Освещение подвала	В работоспособном состоянии	
Общедомовой прибор учета лектроэнергии	В работоспособном состоянии	
Лектроопер	Система отопления	
Устройства для удаления воздуха	В работоспособном состоянии	
устройства для уданения воздужения устройства спускные (краны даровые)	В работоспособном состоянии	
	В работоспособном состоянии	~ ~
Запорная арматура Грубопроводы	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Крепление трубопровода	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Изоляция трубопровода	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Отопительные приборы	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
	Индивидуальный тепловой пункт	
Приборы КИП (термометры,	В работоспособном состоянии	
манометры)	В работоспособном состоянии	
<u>ЦТП</u> Трубопровод	В ограниченно работоспособном состояния	и
Крепление трубопровода	В ограниченно работоспособном состояни	и
Запорная арматура	В работоспособном состоянии	
Штуцера для спуска воды (краны	В работоспособном состоянии	
шаровые)	В работоспособном состоянии	
Грязевики	В работоспособном состоянии	
Изоляция теплового пункта	Ввод тепловой сети	ž navol
Ввод тепловой сети в здание	В ограниченно работоспособном состояни	требуется капитальный ремой согласно ВСН 58-88
Герметизация	В ограниченно работоспособном состоянь	требуется капитальный ремо- согласно ВСН 58-88
	Отсутствует	
Прибор учета	Горячее водоснабжение	
	В работоспособном состоянии	
Устройства спускные	В работоспособном состоянии	ž nav
Запорная арматура по стоякам Изоляция трубопровода (чердак,	В ограниченно работоспособном состоян	требуется капитальный ремо согласно ВСН 58-88
подвал) Трубопровод	В ограниченно работоспособном состоян	требуется капитальный ремо согласно ВСН 58-88
1 pyoonposon	В ограниченно работоспособном состоян	Тпебуется капитальный ремо

Наименование элементов общего имущества	Оценка технического состояния или краткое описание дефекта согласно ГОСТ 31937	выполняемый обслуживающей организацией или собственниками
I III	2	помещений за их счет)
Прибор учета	Отсутствует	3
VI.	Холодное водоснабжение	
Устройства спускные	В работоспособном состоянии	
Запорная арматура по стоякам (краны шаровые)	В работоспособном состоянии	1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
Трубопровод	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Крепление трубопровода	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт
Прибор учета	Отсутствует	согласно ВСН 58-88
	Канализационная сеть	
Трубопровод	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
Крепление трубопровода	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
ерметичность ревизок	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
ерметичность стыков	В ограниченно работоспособном состоянии	Требуется капитальный ремонт согласно ВСН 58-88
	Проектная документация	DOI 20-00
Іроектная документация	Отсутствует в большем объеме	
Подписи членов комиссии:	Директор ООО "СК "Ваш дом"	Е.С. Мелехин
	Начальник участка ООО "СК "Ваш дом"	Л.В.Маринина

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом"

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом"

Мастер участка ООО "СК "Ваш дом"

_И.А. Киушкин

. Ю.А. Мельниченко

А.Н. Муратбеков