

АКТ
сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома
(осеннего осмотра)

г. Еманжелинск

«11» сентября 2020 г.

Комиссия в составе:

1) главного инженера ООО «УК Бастион» М.М.Кальницкого,

2) инспектора КТИ ООО «УК Бастион» Е.Г.Пивоваровой,

3) директора ООО «Уют» Т.Н. Худякова,

4) председателя совета МКД по адресу : ул. Титова д.13 Караваев А.Г.

составила настоящий акт осеннего осмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 13 по ул. Титова г. Еманжелинск.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	Ж/бетонные блоки в удовлетворительном состоянии
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Наружные стены выполнены из кирпича состояние удовлетворительное
3. Перегородки	Кирпичные в удовлетворительном состоянии
4. Перекрытия: Чердачные междуэтажные подвальные (другое)	Ж/ бетонные ,состояние удовлетворительное, утепление перекрытия не требуется. Ж/бетонные , состояние удовлетворительное. Ж/бетонные , состояние удовлетворительное.
5. Крыша	Волнистые, асбестоцементные листы, состояние удовлетворительное, конёк в удовлетворительном состоянии, требуется частичный ремонт слуховых окон, закрытие слуховых окон на деревянные жалюзийные решетки.
6. Полы	Состояние удовлетворительное
7. Проемы: окна двери (другое)	Частично отсутствуют вторые рамы, заменить составные стекла на целые Входные металлические
8. Отделка внутренняя наружная (другое)	Побелка, покраска состояние удовлетворительное
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: мусоропровод лифт вентиляция	отсутствует отсутствует прочистка вентиляции в кв. № 6,31 в кухне, кв. № 3 в с/у
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: Электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее, восстановить отсутствующую теплоизоляцию труб, провести ревизию запорной арматуры
11. Крыльца	Состояние удовлетворительное

12. Межпанельные стыки	отсутствуют
------------------------	-------------

Выводы и рекомендации комиссии: включить работы по устранению неисправностей и повреждений: прочистка вентиляции в кв. № 6,32 в кухне, кв. № 3 в с/у

в объем работ по текущему ремонту на следующий год.
МКД готов к эксплуатации в зимних условиях.

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

_____/Кальницкий М.М./
 _____/Пивоварова Е.Г./
 _____/Худякова Т.Н./
 _____/Караваев А.Г./

Директор ООО «УК Бастион»

должность



подпись

А. С. Журавлев

Ф.И.О.