

**АКТ**  
**сезонного осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома**  
**(весеннего осмотра)**

г. Еманжелинск « 02 » мая 2024 г.

Комиссия в составе:

- 1) главного инженера Маслова А.А.,
- 2) начальника КТИ Лисюковой Н.А.,
- 3) директора ООО « УЮТ» Худяковой Т.Н.
- 4) председателя совета МКД по адресу ул.8 Марта 53 Гильманова Н.Г.

составила настоящий акт № 7/Исмотра технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 53 по ул. 8 Марта год постройки 1955 г.

В ходе осмотра состояния общего имущества многоквартирного дома установлено следующее:

Наименование конструктивных элементов	Техническое состояние элементов общего имущества МКД
1. Фундамент	Бутовый, ленточный, состояние удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены	Кирпичные наружные капитальные стены, состояние удовлетворительное внутренние капитальные стены, состояние удовлетворительное

<p>3. Перекрытия: чердачные междуэтажные подвальные (другое)</p>	<p>Деревянные, утепленные, состояние удовлетворительное Деревянные, состояние удовлетворительное Отсутствуют</p>
<p>4. Крыша</p>	<p>Волнистые асбестоцементные листы, состояние удовлетворительное, конек в удовлетворительном состоянии, требуется частичный ремонт слуховых окон, закрытие слуховых окон на жалюзийные решетки</p>
<p>5. Полы</p>	<p>Деревянные, состояние удовлетворительное</p>
<p>6. Проемы: окна двери (другое)</p>	<p>Деревянные, стекла целые, состояние удовлетворительное Входные металлические</p>
<p>7. Отделка наружная (другое)</p>	<p>Штукатурка, покраска, в удовлетворительном состоянии</p>
<p>8. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в т. ч.: вентиляция</p>	<p>В хорошем состоянии</p>
<p>9. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг:</p>	

электрообеспечение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных)	В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии Отсутствует В хорошем состоянии В хорошем состоянии В хорошем состоянии
10. Крыльца	Отсутствуют
11. Межпанельные стыки	Отсутствуют

Выводы и рекомендации комиссии: требуется частичный ремонт деревянного пола в тамбуре, частичный ремонт кровли над кв. № 6

Подписи членов комиссии и присутствующих лиц:

 /Маслов А.А./  
 /Лисюкова Н.А./  
 /Худякова Т.Н./  
 /Гильманов Н.Г./

Генеральный директор ООО  
«УК Бастион»

должность

А.С.Журавлев

Ф.И.О.



« 02 » мая 2024 г.

М.П.