

**ОТЧЕТ**

**ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2019г. В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 19а, ПО УЛ. 6 МИКРОРАЙОН, В Г.  
СОСНОГОРСКЕ НАХОДЯЩИХСЯ НА УПРАВЛЕНИИ ООО «СК «ВАШ ДОМ»**

| № п/п | Наименование мероприятия  | Цель мероприятия  | Применяемые технологии, оборудование и материалы   | Отчет о выполненных мероприятиях                                   | Расход на мероприятия | % снижения используемых энергетических ресурсов |
|-------|---|---|--|--|-----------------------|---|
| 1     | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                     | 7   |
| 1     | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления  | 1) Рациональное использование тепловой энергии;<br>2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления<br>3) Улучшение качества теплоснабжения   | Промывочные машины и реагенты  | июль   | 180 654,89            | 4%  |
| 2     | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы  | 1) Экономия электроэнергии,<br>2) Улучшение качества освещения  | Люминесцентные, светодиодные лампы   | 26 шт.   | 1950,00               | 9%  |
| 3     | Заделка, уплотнение (утепление) и обеспечение автоматического закрывания подъездных дверей  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов;<br>2) Рациональное использование тепловой энергии;<br>3) Усиление безопасности жителей  | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики, дверные пружины. | Ремонт тамбурной двери   | 3418,50               | 3%  |
| 4     | Установка дверей и заслонок в проемах технических этажей (подвальных и чердачных)   | 1) Снижение утечек тепла через дверные проемы;<br>2) Рациональное использование тепловой энергии  | Дверные блоки  | Замена чердачных люков, дверного блока, установка тамбурных блоков | 82086,50              | 4%  |
| 5     | Установка двойного остекления, замена разбитых и состыкованных стекол, ремонт и уплотнение (утепление) оконных блоков в подъездах | Снижение потерь тепла и инфильтрации через оконные блоки  | Стекло, прокладки, полиуретановая пена и др.   | Остекление   | 925,33                | 3%  |
| 6     | Замена трубопроводов и арматуры системы отопления   | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов;<br>2) Снижение утечек воды;<br>3) Снижение числа аварий;<br>4) Рациональное использование тепловой энергии;<br>5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления         | Стальные трубопроводы, краны шаровые   | 6 шт.  | 6329,12               | 3%  |
| 7     | Установка термостатических или запорных вентилей на радиаторах  | 1) Экономия тепловой энергии;<br>2) повышение температурного комфорта в помещениях;<br>3) увеличение срока эксплуатации радиаторов;<br>4) снижение потерь тепла и утечек теплоносителя  | Термостатические радиаторные и шаровые запорные вентили  | 1 шт.  | 728,3                 | 1%  |
| 8     | Обеспечение рециркуляции воды в системе ГВС   | 1) Увеличение срока эксплуатации труб;<br>2) Снижение утечек воды;<br>3) Рациональное использование тепловой энергии и воды;<br>4) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС                                       | 1. Автоматические регуляторы ГВС<br>2. Автоматические клапаны выпуска воздуха                              | Насос 32-60 клапан   | 17270,6               | 10%   |
| 9     | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС   | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов;<br>2) Снижение утечек воды;<br>3) Снижение числа аварий;<br>4) Рациональное использование тепловой энергии и воды;<br>5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Стальные трубопроводы, краны шаровые   | 13 шт.   | 9918,04               | 4%  |
| 10    | Замена трубопроводов и арматуры системы ХВС   | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов;<br>2) Снижение утечек воды;<br>3) Снижение числа аварий;<br>4) Рациональное использование тепловой энергии и воды;<br>5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ХВС | Стальные трубопроводы, краны шаровые   | 9 шт.  | 6554,70               | 3%  |

|    |  |  |   |       |          |    |
|----|--|--|---|-------|----------|----|
| 11 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования                                       | 1) Автоматическое регулирование освещенности;<br>2) Экономия электроэнергии  | 1) Светильники светоакустические с датчиком движения серии «Интеллект»  | 8 шт. | 5790,05  | 9% |
|    |  |  | 2. Прожектор светодиодный   | 1 шт. | 2380,91  |    |
| 12 | Заделка межпанельных и компенсационных швов  | 1) Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибов;<br>3) Рациональное использование тепловой энергии;<br>3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология «Теплый шов»<br>1. Герметик<br>2. Мастика<br>3. Пена монтажная                                     | 43 м  | 28061,24 | 9% |
| 13 | Утепление потолка подвального технического этажа   | 1) Уменьшение охлаждения или промерзания пола первого этажа;<br>2) Рациональное использование тепловой энергии;<br>3) Увеличение срока службы строительных конструкций                 | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др.  | 3 м   | 1063,51  | 4% |
| 14 | Размещение наглядных информационных материалов в местах общего пользования (информационные стенды, доски объявлений в подъездах) | 1) Пропаганда и обучение населения передовым и энергосберегающим технологиям<br>2) Пожарная безопасность<br>3) Информация по организации ремонта, содержания и управления МКД          | Объявления, информационные листы, размещение информации в соц. сетях (ВК группа) и на сайте ООО «СК «Ваш дом» | 6 шт. | 120,00   | 2% |
| 15 | Распространение агитационной полиграфической продукции и брошюр по энергосбережению  | Пропаганда и обучение населения передовым и энергосберегающим технологиям  | Объявления, информационные листы, размещение информации в соц. сетях (ВК группа) и на сайте ООО «СК «Ваш дом» | 6 шт. | 120,00   | 2% |

Директор ООО «СК «Ваш дом»



Котлярова О.И.