< 66 * 12 * 45 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)
ООО "УК Бастион"

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО "Уют"

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Замена деревянного пола *ул.Бажова,5 подъезд №1*

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
4	Декабрь 2020 год	01.12.2020	31.12.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.714** тыс. руб.	**5.657** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.006** тыс.чел.ч	**0.006** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.065** тыс. руб.	**0.927** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4 квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет д по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E57-1-3 Разборка оснований покрытия полов, 100 м2 основания	0.046	171.96	171.96		8	8		113	113	
2.	E11-01-033-02 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*	0.046	10 046.79	827.00 9 033.48	186.31 15.51	462	38 416	9 1	3 404	544 2 806	54 10
3.	E15-04-024-03 Простая окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*	0.046	899.39	304.73 589.08	5.58 0.20	41	14 27		303	200 101	2
4.	E69-9-1 Уборка строительного мусора, 100 т мусора	0.0021 482	1 965.31	1 965.31		4	4		60	60	
						515	**64** **443**	**9** **1**	**3 880**	**917** **2 907**	**56** **10**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**515**	**64** **443**	**9** **1**	**3 880**	**917** **2 907**	**56** **10**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1; %=88 - по стр. 2; %=76 - по стр. 3; %=62 - по стр. 4)					**66**			**749**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=49 - по стр. 1; %=46 - по стр. 2; %=34 - по стр. 3; %=36 - по стр. 4)					**39**			**400**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**620**			**5 029**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**620**			**5 029**		
	справочно										
	Материалы					**443**			**2 907**		
	Оплата труда рабочих					**64**			**917**		
	Эксплуатация машин					**9**			**56**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**1**			**10**		
	Накладные расходы					**66**			**749**		
	Сметная прибыль					**39**			**400**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**8**			**46**		
	НДС на машины					**2**			**9**		
	НДС на материалы					**89**			**581**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Доля материалов в НР при УСН					**11**			**128**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**2**			**26**		
	Доля материалов в СП при УСН					**6**			**60**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**1**			**12**		
	ИТОГО НДС при УСН					**94**			**628**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**714**			**5 657**		

Работу сдал:	Директор ООО «УЮТ»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ «УК Бастион»	Пивоварова Е.Г.