< 10 * 26 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер 1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Замена бойлера на теплообменник, *ул. Бажова 4 – подвал*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
08	Ноябрь 2020 год	01.11.2020	30.11.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**13.496** тыс. руб.	**88.624** тыс. руб.
монтажных работ:	**3.724** тыс. руб.	**34.451** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.089** тыс.чел.ч	**0.089** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**1.098** тыс. руб.	**15.705** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.

	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ц06-05-001-13	0.5	3 507.93	1 307.20	2 200.73	1 754	654	1 100	15 406	9 344	6 062
	(МДС 81-37.2004 п. 3.2.1. Демонтаж. Оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части)				124.15			62			888
	Разборка бойлера, примен., 1 т										
	Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н17= 2.0, Н48= 0										
2.	Ц06-05-001-13	0.071	7 664.88	2 614.40	4 401.47	544	186	313	4 664	2 654	1 722
	Установка теплообменника, примен., 1 т			649.01	248.30		46	18		288	252
	Начисления: Н17= 2.0										
3.	С36-26.06.2020	1	4 749.50			4 750			31 917		
	(38300/1,2/6,72)			4 749.50			4 750			31 917	
	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный ТЭК-25 (25 пластин), шт.										
4.	Е16-02-002-06	0.05	11 641.47	666.06	143.37	582	33	7	2 523	476	42
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода			10 832.04	4.29		542			2 005	3
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
5.	Е16-02-002-04	0.047	7 397.80	518.39	80.01	348	24	4	1 545	348	22
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода			6 799.41	3.06		320			1 175	2
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
6.	Е16-02-005-04	0.01	8 947.79	1 131.73	284.97	89	11	3	602	162	16
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода			7 531.09	7.55		75			424	1
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
7.	Е16-02-005-05	0.003	12 239.17	1 131.73	284.97	37	3	1	235	49	5
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода			10 822.47	7.55		32			182	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
8.	Е16-05-001-02	4	141.55	19.39	6.01	566	78	24	3 265	1 109	140
	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм, 1 шт.			116.15			465			2 016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
9.	С302-0221	4	175.59			702			3 213		
	Краны шаровые диаметром 32 мм, шт.			175.59			702			3 213	
10.	С302-1239	4	22.30			89			355		
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм, шт.			22.30			89			355	
11.	Е16-05-001-02	1	141.55	19.39	6.01	142	19	6	816	277	35
	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм, 1 шт.			116.15			116			504	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
12.	С302-0223	1	248.02			248			1 135		
	Краны шаровые диаметром 50 мм, шт.			248.02			248			1 135	
13.	С302-1241	1	43.00			43			186		
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, шт.			43.00			43			186	
14.	С507-1971	1	20.80			21			52		
	Отводы диаметром 32 мм, примен., шт.			20.80			21			52	
15.	С507-1978	1	49.90			50			170		
	Отводы диаметром 76 мм,, шт.			49.90			50			170	
16.	С507-2280	1	67.30			67			102		
	Переходы диаметром 76х57 мм, шт.			67.30			67			102	
17.	Е69-9-1	0.005	1 965.31	1 965.31		10	10		140	140	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора										
	. ИТОГО ПО АКТУ					**10 042**	**1 018**	**1 458**	**66 326**	**14 559**	**8 044**
							7 566	**80**		**43 724**	**1 146**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**2 436**	**840**	**1 413**	**20 394**	**11 998**	**7 784**
							184	**80**		**612**	**1 140**
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**138**			**324**		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 1, 2)					**736**			**8 408**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 1, 2)					**552**			**5 649**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**3 724**			**34 451**		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**4 760**	**10**		**32 057**	**140**	
							4 750			**31 917**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 17)					**8**			**87**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 17)					**5**			**50**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**4 773**			**32 194**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**2 846**	**168**	**45**	**13 875**	**2 421**	**260**
							2 632			**11 195**	**6**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 4-8, 11)					**193**			**2 233**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 4-8, 11)					**119**			**1 238**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**3 158**			**17 346**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**11 655**			**83 991**		
	справочно										
	Материалы					**7 566**			**43 724**		
	Оплата труда рабочих					**1 018**			**14 559**		
	Эксплуатация машин					**1 458**			**8 044**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**80**			**1 146**		
	Накладные расходы					**937**			**10 728**		
	Сметная прибыль					**676**			**6 937**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**1 378**			**6 898**		
	НДС на машины					**276**			**1 380**		
	НДС на материалы					**1 513**			**8 745**		
	Доля материалов в НР при УСН					**160**			**1 837**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**32**			**367**		
	Доля материалов в СП при УСН					**101**			**1 041**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**20**			**208**		
	Компенсация НДС при УСН					**1 841.00**			**10 700.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**13 496.00**			**94 691.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.50000**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.2020г.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**6 067**		
	ИТОГО ПО АКТУ					**13 496**			**88 624**		

Работу сдал: Директор ООО «УК» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е. Г.