< 10 * 8 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Установка предподъездного освещения, *ул. Титова 6 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 подъезды*

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
05	Сентябрь 2020 год	01.09.2020	30.09.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**8.637** тыс. руб.	**57.504** тыс. руб.
монтажных работ:	**6.751** тыс. руб.	**50.743** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.076** тыс.чел.ч	**0.076** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.936** тыс. руб.	**13.400** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные исто по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.

	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Ц08-02-401-01		0.73	785.21	490.82	73.34	573	358	54	6 198	5 124	305
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м				221.05	3.27		161	2		769	34
Начисления: Н17= 2.0											
2. С501-8183		0.073	4 310.00			315			1 572		
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ШВВП, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 1000 м				4 310.00			315			1 572	
3. Ц08-10-010-01		0.68	266.44	176.47	63.69	181	120	43	2 135	1 716	168
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м				26.28			18			251	
Начисления: Н17= 2.0											
4. С301-1380		68	11.60			789			1 613		
Трубки защитные гофрированные, м				11.60			789			1 613	
5. С103-1177		119	0.19			23			96		
Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм, шт.				0.19			23			96	
6. Ц08-03-596-05		0.06	17 385.35	3 471.07	12 264.70	1 043	208	736	7 541	2 977	4 168
Монтаж прожектора светодиодного, 100 шт.				1 649.58	1 482.27		99	89		396	1 272
Начисления: Н17= 2.0											
7. С509-0758		6	209.78			1 259			9 971		
Прожектор светодиодный 50Вт, примен., шт.				209.78			1 259			9 971	
8. Ц08-03-575-01		6	14.67	14.04		88	84		1 237	1 204	
Монтаж фотореле, примен., 1 шт.				0.63			4			33	
Начисления: Н17= 2.0											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	С509-0586	6	259.05			1 554			3 435		
	Фотореле SEN 26, примен., шт.			259.05			1 554			3 435	
10.	Ц08-03-526-01	4	47.20	18.77	1.11	189	75	4	1 924	1 073	25
	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 10 А, 1 шт.			27.32			109			826	
	Начисления: Н17= 2.0										
11.	С509-2227	4	13.10			52			248		
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 10А,шт.			13.10			52			248	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**6 066**	**845**	**837**	**35 970**	**12 094**	**4 666**
							4 383	**91**		**19 210**	**1 306**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**5 254**	**845**	**837**	**34 261**	**12 094**	**4 666**
							3 571	**91**		**17 501**	**1 306**
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**3 180**			**15 226**		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1, 3, 6, 8, 10)					**889**			**10 184**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 3, 6, 8, 10)					**608**			**6 298**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**6 751**			**50 743**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**812**			**1 709**		
							812			**1 709**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**812**			**1 709**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**7 563**			**52 452**		
	справочно										
	Материалы					**4 383**			**19 210**		
	Оплата труда рабочих					**845**			**12 094**		
	Эксплуатация машин					**837**			**4 666**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**91**			**1 306**		
	Накладные расходы					**889**			**10 184**		
	Сметная прибыль					**608**			**6 298**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**746**			**3 360**		
	НДС на машины					**149**			**672**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС на материалы					**877**			**3 842**		
	Доля материалов в НР при УСН					**152**			**1 744**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**30**			**349**		
	Доля материалов в СП при УСН					**91**			**945**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**18**			**189**		
	ИТОГО НДС при УСН					**1 074.00**			**5 052.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**8 637.00**			**57 504.00**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Пивоварова Е.Г.