< 10 * 5 * 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) ООО «УК Бастион»	по ОКПО	
Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Уют»	по ОКПО	
Стройка: Обслуживание жилого фонда		
Объект: Ремонт канализации, *ул. Чайковского 22 – 5, 8, 11, 14*		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракта) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
04	Июль 2020 год	01.07.2020	31.07.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**1.424** тыс. руб.	**11.241** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.069** тыс. руб.	**2.142** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.020** тыс.чел.ч	**0.020** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.226** тыс. руб.	**3.209** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на II квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные исто по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е65-2-2	0.1	922.65	911.86	10.79	92	91	1	1 312	1 304	9
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями				5.23			1			7
2.	Е16-04-001-02	0.1	6 621.83	888.33	9.41	662	89	1	3 593	1 270	5
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода			5 724.08	1.02		572			2 318	1
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
3.	С507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Переход с чугуна на пластик, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
4.	С507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Патрубок диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
5.	С507-2622	0.5	98.47			49			1 530		
	Тройник полиэтиленовый диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			49			1 530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Е46-04-002-01 Разборка монолитных перекрытий бетонных - выдалбливание тройников, 1 м3 Объем: 0.3*0.3*0.2*3	0.054	324.80	123.31	201.48 37.33	18	7	11 2	167	95	71 29
7.	Е46-03-017-01 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки Объем: 0.3*0.3*0.32*2	0.0576	1 395.75	564.29 805.68	25.78	80	33 46	1	718	465 245	9
8.	Е69-9-1 Уборка строительного мусора, 100 т мусора	0.0013 4	1 965.31	1 965.31		3	3		38	38	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**924**	**223** **687**	**14** **3**	**7 970**	**3 172** **4 705**	**94** **37**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**69**	 **69**		**2 142**	 **2 142**	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**69**			**2 142**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**69**			**2 142**		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**101**	**43** **46**	**12** **2**	**923**	**598** **245**	**80** **29**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79 - по стр. 6, 7; %=62 - по стр. 8)					**44**			**489**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 6, 7; %=36 - по стр. 8)					**27**			**267**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**172**			**1 679**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**754**	**180** **572**	**2** **1**	**4 905**	**2 574** **2 318**	**14** **8**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2)					**170**			**1 943**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2)					**109**			**1 120**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**1 033**			**7 968**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**1 274**			**11 789**		
	справочно										
	Материалы					**687**			**4 705**		
	Оплата труда рабочих					**223**			**3 172**		
	Эксплуатация машин					**14**			**94**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**3**			**37**		
	Накладные расходы					**214**			**2 432**		
	Сметная прибыль					**136**			**1 387**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**11**			**57**		
	НДС на машины					**2**			**11**		
	НДС на материалы					**137**			**941**		
	Доля материалов в НР при УСН					**37**			**416**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**7**			**83**		
	Доля материалов в СП при УСН					**20**			**208**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**4**			**42**		
	Компенсация НДС при УСН					**150.00**			**1 077.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**1 424.00**			**12 866.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.13400**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.2020 г.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**1 625**		
	ИТОГО ПО АКТУ					**1 424**			**11 241**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е. Г.