< 10 * 8 * 17 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ревизия эл. щита, *ул. Чайковского 3 – подъезд*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
02	Июнь 2020 год	01.06.2020	30.06.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**1.021** тыс. руб.	**9.023** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.890** тыс. руб.	**8.236** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.013** тыс.чел.ч	**0.013** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.159** тыс. руб.	**2.266** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет д по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е67-4-6	0.01	279.62	277.26	2.36	3	3		40	40	
	Демонтаж мраморной плиты с пробками, примен., 100 шт.				1.14						
2.	Ц08-03-545-01	1	96.36	39.36	2.05	96	39	2	881	563	12
	Установка бокса 12 групп, 1 шт.			54.95			55			307	
	Начисления: Н17= 2.0										
3.	С503-0544	1	98.23			98			690		
	Бокс, примен., шт.			98.23			98			690	
4.	Ц08-03-526-02	3	79.15	27.91	3.70	237	84	11	2 194	1 197	66
	Автомат двухполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 32 А, 1 шт.			47.54	0.16		143			931	7
	Начисления: Н17= 2.0										
5.	С509-0323	3	29.90			90			649		
	Выключатели автоматические ВА14-26-20 УХЛ4 I-32А, шт.			29.90			90			649	
6.	Ц08-03-526-01	1	47.20	18.77	1.11	47	19	1	478	268	7
	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 10 А, 1 шт.			27.32			27			203	
	Начисления: Н17= 2.0										
7.	С509-0324	1	27.54			28			198		
	Выключатели автоматические I-10А , примен., шт.			27.54			28			198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Ц08-02-401-01	0.02	785.21	490.82	73.34	16	10	1	170	140	8
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками, 100 м			221.05	3.27		4			21	1
	Начисления: Н17= 2.0										
9.	С501-8800	0.002	8 103.43			16			89		
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 1000 м			8 103.43			16			89	
10.	Ц08-10-010-01	0.02	266.44	176.47	63.69	5	4	1	63	50	5
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м			26.28			1			7	
	Начисления: Н17= 2.0										
11.	С301-1380	2	11.60			23			49		
	Трубки защитные гофрированные, м			11.60			23			49	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**659**	**159**	**16**	**5 501**	**2 258**	**98**
							485			**3 144**	**8**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**636**	**159**	**16**	**5 452**	**2 258**	**98**
							462			**3 095**	**8**
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**232**			**1 626**		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=76 - по стр. 2, 4, 6, 8, 10)					**151**			**1 719**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 2, 4, 6, 8, 10)					**103**			**1 065**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**890**			**8 236**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**23**			**49**		
							23			**49**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**23**			**49**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**913.00**			**8 285.00**		
	справочно										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы					**485**			**3 144**		
	Оплата труда рабочих					**159**			**2 258**		
	Эксплуатация машин					**16**			**98**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**8**		
	Накладные расходы					**151**			**1 719**		
	Сметная прибыль					**103**			**1 065**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**16**			**90**		
	Компенсация НДС на машины					**3**			**18**		
	Компенсация НДС на материалы					**97**			**629**		
	Доля материалов в НР при УСН					**26**			**294**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**5**			**59**		
	Доля материалов в СП при УСН					**15**			**160**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**3**			**32**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**108.00**			**738.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**1 021.00**			**9 023.00**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н. А.