< 10 * 15 * 12 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) ООО «УК Бастион»	по ОКПО	
Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Уют»	по ОКПО	
Стройка: Обслуживание жилого фонда		
Объект: Ремонт подъездов, *ул. Шахтера 181 А*		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракта) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	Февраль 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.02.2020	29.02.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**3.933** тыс. руб.	**36.673** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.096** тыс.чел.ч	**0.096** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**1.039** тыс. руб.	**14.932** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на IV квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МДС 81 - 35. 2004 Прил, № 1, Табл. 3 п.7 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Ремонт объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города										
1.	Е61-26-1	0.398	378.24	352.50	3.88	151	140	2	2 068	2 015	12
	Перетирка штукатурки стен и потолков, 100 м2 перетертой поверхности			21.86	1.88		9	1		41	11
	Объем: 31.4+8.4										
2.	Е61-2-1	0.064	4 305.82	2 615.54	25.99	276	167	2	2 739	2 404	13
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (стены, сапожок), 100 м2 отремонтированной поверхности			1 664.29	12.58		107	1		322	12
3.	Е62-1-4	1.46	203.98	169.88	7.44	298	248	11	3 925	3 564	76
	Окраска известковыми составами по штукатурке стен и потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)			26.66	1.88		39	3		285	39
	Объем: 89.7+56.3										
4.	Е62-16-2	0.768	1 356.77	252.29	11.00	1 042	194	8	6 462	2 783	57
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности			1 093.48	1.88		840	1		3 623	21
5.	Е62-9-1	0.04	1 326.17	754.23	11.00	53	30		527	433	3
	Улучшенная масляная окраска плинтуса, 100 м2 окрашиваемой поверхности			560.94	1.88		22			91	1
6.	Е62-34-1	0.056	1 198.41	741.34	1.19	67	42		677	597	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических эл. щитов, 100 м2 окрашиваемой поверхности			455.88			26			80	
7.	Е62-9-1	0.043875	1 326.17	754.23	11.00	58	33		578	475	3
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 10% с трех сторон с подоконником, 100 м2 окрашиваемой поверхности			560.94	1.88		25			100	1
	Объем: 1.8*1.3*2.5/4*3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Е62-10-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10% (0,8х1,98 м 2 шт. с двух сторон, 0,9х2 м с одной стороны), 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: 0.8*1.98*2.4*2+0.9*2*2.4/2	0.0976 32	1 047.44	470.93 565.51	11.00 1.88	102	46 55	1	892	660 224	7 3
9.	Е62-7-4 Улучшенная масляная окраска деревянной перегородки (2 этаж) с двух сторон, деревянного короба под лестницей, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: (0.5+0.9)*2.14*2+6.3	0.1229 2	1 031.70	405.12 615.58	11.00 1.88	127	50 76	1	1 044	715 320	9 3
10.	Е62-9-1 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных поручней,, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0125	1 326.17	754.23 560.94	11.00 1.88	17	9 7		165	135 28	1
11.	Е62-34-1 Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического люка выхода на кровлю, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	1 198.41	741.34 455.88	1.19	24	15 9		242	213 29	
12.	Е62-35-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений лестничных маршей, лестницы выхода на кровлю, 100 м2 окрашиваемой поверхности Объем: 5.3+1.5	0.068	1 044.84	788.01 255.64	1.19	71	54 17		842	770 72	
13.	Е69-9-1 Уборка строительного мусора, 100 т мусора	0.0023 8	2 260.11	2 260.11		5	5		77	77	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**2 291**	**1 033** **1 232**	**25** **6**	**20 238**	**14 841** **5 215**	**181** **91**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**2 291**	**1 033** **1 232**	**25** **6**	**20 238**	**14 841** **5 215**	**181** **91**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2; %=64 - по стр. 3-12; %=62 - по стр. 13)					**828**			**9 511**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36)					**520**			**5 376**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**3 639**			**35 125**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**3 639.00**			**35 125.00**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	справочно										
	Материалы					**1 232**			**5 215**		
	Оплата труда рабочих					**1 033**			**14 841**		
	Эксплуатация машин					**25**			**181**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**6**			**91**		
	Накладные расходы					**828**			**9 511**		
	Сметная прибыль					**520**			**5 376**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**19**			**90**		
	Компенсация НДС на машины					**4**			**18**		
	Компенсация НДС на материалы					**246**			**1 043**		
	Доля материалов в НР при УСН					**142**			**1 628**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**28**			**326**		
	Доля материалов в СП при УСН					**78**			**806**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**16**			**161**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**294.00**			**1 548.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**3 933.00**			**36 673.00**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Пивоварова Е. Г.