< 10 * 13 * 5 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион» по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют» по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт отмостки, *ул. Бажова 2*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
04	Ноября 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.11.2020	30.11.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**4.360** тыс. руб.	**28.964** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.028** тыс.чел.ч	**0.028** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.293** тыс. руб.	**4.207** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E10-01-023-01	0.38	796.95	46.32	18.57	303	18	7	3 065	252	40
	(Примен.)			732.07	1.63		278	1		2 773	9
	Устройство опалубки, 100 м ходов										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
2.	E11-01-002-04	0.259	258.47	48.04	49.50	67	12	13	453	178	79
	Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя			160.92	8.36		42	2		196	31
	Объем: 10*0.74*0.035										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
3.	E11-01-015-01	0.2812	2 735.17	466.80	268.48	769	131	75	5 087	1 877	423
	(Толщина отмостки 13,5 см)			1 999.89	47.49		562	13		2 786	191
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100 м2 покрытия										
	Объем: 38*0.74										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
4.	E11-01-015-02	5.9052	353.79	13.74	8.55	2 089	81	50	11 219	1 160	392
	(13,5 см-3 см = 10,5 см; К=21)			331.50	3.88		1 958	23		9 666	328
	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01, 100 м2 покрытия										
	Объем: 28.12*21										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
5.	E10-01-023-01	0.38	44.11	32.22	11.88	17	12	5	201	175	26
	Разборка опалубки, 100 м ходов				1.05						6
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0										
	. ИТОГО ПО АКТУ					**3 245**	**254**	**150**	**20 025**	**3 642**	**960**
							2 840	**39**		**15 421**	**565**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**3 245**	**254**	**150**	**20 025**	**3 642**	**960**
							2 840	**39**		**15 421**	**565**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1, 5; %=88 - по стр. 2-4)					**324**			**3 689**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=39 - по стр. 1, 5; %=46 - по стр. 2-4)					**184**			**1 904**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**3 753**			**25 618**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**3 753.00**			**25 618.00**		
	справочно										
	Материалы					**2 840**			**15 421**		
	Оплата труда рабочих					**254**			**3 642**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Эксплуатация машин					**150**			**960**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**39**			**565**		
	Накладные расходы					**324**			**3 689**		
	Сметная прибыль					**184**			**1 904**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**111**			**395**		
	Компенсация НДС на машины					**22**			**79**		
	Компенсация НДС на материалы					**568**			**3 084**		
	Доля материалов в НР при УСН					**55**			**632**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**11**			**126**		
	Доля материалов в СП при УСН					**28**			**286**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**6**			**57**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**607.00**			**3 346.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**4 360.00**			**28 964.00**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Пивоварова Е.Г.