< 10 * 8 * 6 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракта) номер	
дата	
Вид операции	

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Монтаж освещения, *ул. Горького 2 – 1,2 подъезды (тамбур)*

Номер документа	Дата составления
01	12 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.01.2021	31.01.2021

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**1.845** тыс. руб.	**10.510** тыс. руб.
монтажных работ:	**1.486** тыс. руб.	**9.072** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.009** тыс.чел.ч	**0.009** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.104** тыс. руб.	**1.497** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на IV квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_ремонтные работы_ по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.

	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ц08-03-593-06	0.02	1 429.96	885.83	245.77	29	18	5	337	253	30
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.			298.36	14.37		6			54	4
	Начисления: Н17= 2.0										
2.	С509-0758	2	209.78			420			3 721		
	Светильник, шт.			209.78			420			3 721	
3.	С509-4875	2	73.22			146			95		
	Лампа светодиодная, примен, шт.			73.22			146			95	
4.	Ц08-02-401-01	0.09	785.21	490.82	73.34	71	44	7	766	631	39
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м			221.05	3.27		20			96	5
	Начисления: Н17= 2.0										
5.	С501-8183	0.009	4 310.00			39			215		
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ШВВП, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 1000 м			4 310.00			39			215	
6.	С503-0681	1	45.69			46			284		
	Коробка распределительная, шт.			45.69			46			284	
7.	Ц08-03-575-01	2	14.67	14.04		29	28		413	402	
	Монтаж датчика движения примен., 1 шт.			0.63			1			11	
	Начисления: Н17= 2.0										
8.	С509-0586	2	259.05			518			1 155		
	Датчик движения ДД-024, примен., шт.			259.05			518			1 155	
9.	Ц08-10-010-01	0.08	266.44	176.47	63.69	21	14	5	244	202	20
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м			26.28			2			22	
	Начисления: Н17= 2.0										
10.	С301-1380	8	11.60			93			193		
	Трубки защитные гофрированные, м			11.60			93			193	
.	**ИТОГО ПО АКТУ**					**1 412**	**104**	**17**	**7 423**	**1 488**	**89**
							1 291			**5 846**	**9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**1 319**	**104**	**17**	**7 230**	**1 488**	**89**
							1 198			**5 653**	**9**
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**1 169**			**5 470**		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1, 4, 7, 9)					**99**			**1 138**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 4, 7, 9)					**68**			**704**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**1 486**			**9 072**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**93**			**193**		
							93			**193**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**93**			**193**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**1 579.00**			**9 265.00**		
	справочно										
	Материалы					**1 291**			**5 846**		
	Оплата труда рабочих					**104**			**1 488**		
	Эксплуатация машин					**17**			**89**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**9**		
	Накладные расходы					**99**			**1 138**		
	Сметная прибыль					**68**			**704**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**17**			**80**		
	Компенсация НДС на машины					**3**			**16**		
	Компенсация НДС на материалы					**258**			**1 169**		
	Доля материалов в НР при УСН					**17**			**195**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**3**			**39**		
	Доля материалов в СП при УСН					**10**			**106**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**2**			**21**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**266.00**			**1 245.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**1 845.00**			**10 510.00**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Лисюкова Н. А.