< 4 * 5 * 8 >

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион» по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют» по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Электромонтажные работы, *ул. Энгельса 19 подвал (бойлер)*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
01	Февраль 2021 год	01.02.2021	28.02.2021

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.738** тыс. руб.	**5.663** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.468** тыс. руб.	**4.886** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.011** тыс.чел.ч	**0.011** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.127** тыс. руб.	**1.825** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2021 Сметные цены+ФОТ_ремонтные работы_внебюджетные источники для ТСНБ-2014 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ц08-02-401-01	0.18	785.21	490.82	73.34	141	88	13	1 572	1 267	78
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м			221.05	3.27		40	1		226	9
	Начисления: Н17= 2										
2.	С501-8282	0.018	3 170.00			57			178		
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 2,5 мм2, 1000 м			3 170.00			57			178	
3.	Ц08-10-010-01	0.17	266.44	176.47	63.69	45	30	11	519	430	42
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м			26.28			4			47	
	Начисления: Н17= 2										
4.	С301-1380	17	11.60			197			476		
	Трубки защитные гофрированные, м			11.60			197			476	
5.	Ц08-03-591-08	0.01	495.05	433.38	15.60	5	4		66	62	1
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.			46.07	0.49					3	
	Начисления: Н17= 2										
6.	С503-0468	1	4.32			4			30		
	Розетка открытой проводки, шт.			4.32			4			30	
7.	Ц08-03-591-01	0.01	457.19	396.26	15.60	5	4		60	57	1
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.			45.33	0.49					3	
	Начисления: Н17= 2										
8.	С509-1441	1	6.84			7			34		
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт.			6.84			7			34	
						461	**126**	**24**	**2 935**	**1 816**	**122**
							309	**1**		**997**	**9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**264**	**126**	**24**	**2 459**	**1 816**	**122**
							112	**1**		**521**	**9**
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**68**			**242**		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 5, 7)					**121**			**1 478**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 5, 7)					**83**			**949**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**468**			**4 886**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**197**			**476**		
							197			**476**	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**197**			**476**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**665**			**5 362**		
	справочно										
	Материалы с оборудованием с учетом начислений					**309**			**997**		
	Материалы					**309**			**997**		
	Оплата труда рабочих					**126**			**1 816**		
	Эксплуатация машин					**24**			**122**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**1**			**9**		
	Накладные расходы					**121**			**1 478**		
	Сметная прибыль					**83**			**949**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**23**			**113**		
	Компенсация НДС на машины					**5**			**23**		
	Компенсация НДС на материалы					**62**			**199**		
	Доля материалов в НР при УСН					**21**			**253**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**4**			**51**		
	Доля материалов в СП при УСН					**12**			**142**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**2**			**28**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**73**			**301**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**738**			**5 663**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н. А.