< 10 * 5 * 8 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт канализации, *ул. Герцена 23 – 25*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
06	Сентябрь 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.09.2020	30.09.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.316** тыс. руб.	**2.505** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.020** тыс. руб.	**0.612** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.004** тыс.чел.ч	**0.004** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.046** тыс. руб.	**0.654** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.

	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е65-2-2	0.025	922.65	911.86	10.79	23	23		328	326	2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями				5.23						2
2.	Е16-04-001-02	0.025	6 621.83	888.33	9.41	166	22		921	317	1
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода			5 724.08	1.02		143			602	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
3.	С507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Патрубок компенсационный диаметром 110 мм, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
4.	С507-2622	0.1	98.47			10			306		
	Переход диаметром 100 мм, примен., 10 шт.			98.47			10			306	
5.	Е69-9-1	0.0003	1 965.31	1 965.31		1	1		9	9	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора	35									
	. ИТОГО ПО АКТУ					**210**	**46**		**1 870**	**652**	**3**
							163			**1 214**	**2**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**20**			**612**		
							20			**612**	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**20**			**612**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**20**			**612**		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1**	**1**		**9**	**9**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 5)					**1**			**6**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 5)					**1**			**3**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**3**			**18**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**189**	**45**		**1 249**	**643**	**3**
							143			**602**	**2**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2)					**42**			**485**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2)					**27**			**280**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**258**			**2 014**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**281**			**2 644**		
	справочно										
	Материалы					**163**			**1 214**		
	Оплата труда рабочих					**46**			**652**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Эксплуатация машин								**3**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**2**		
	Накладные расходы					**43**			**491**		
	Сметная прибыль					**28**			**283**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)								**1**		
	НДС на материалы					**33**			**243**		
	Доля материалов в НР при УСН					**7**			**84**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**1**			**17**		
	Доля материалов в СП при УСН					**4**			**42**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**1**			**8**		
	Компенсация НДС при УСН					**35.00**			**268.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**316.00**			**2 912.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.03350**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРиЭ ЧО от 20.02.								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**407**		
	ИТОГО ПО АКТУ					**316**			**2 505**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Лисюкова Н.А.