< 10 * 25 * 20 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт балконного козырька, *ул. Фрунзе 40 – 42*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
03	Июнь 2020 год	01.06.2020	30.06.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.343** тыс. руб.	**2.422** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.001** тыс.чел.ч	**0.001** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.017** тыс. руб.	**0.247** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет д по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е12-01-015-01	0.024	349.75	239.42	110.33	8	6	3	94	82	12
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой (4 слоя), 100 м2 изолируемой поверхности				3.67						1
	Объем: 0.15*16										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0										
2.	Е12-01-015-02	0.072	252.08	156.01	96.06	18	11	7	191	161	30
	Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01, 100 м2 изолируемой поверхности				3.06						3
	Объем: 2.4*3										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0										
3.	С999-154.10.07.1	7.68	29.05			223			1 408		
	(220/6,31/1,2)			29.05			223			1 408	
	Мастика однокомпанентная Абрин3, кг										
	Объем: 2.4*3.2										
4.	С999-154.10.07.1	2.64	5.94			16			99		
	(45/6,31/1,2)			5.94			16			99	
	Стеклоткань Э3-200, кг										
	Объем: 2.4*1.1										
	. ИТОГО ПО АКТУ					**265**	**17**	**10**	**1 792**	**243**	**42**
							239			**1 507**	**4**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**265**	**17**	**10**	**1 792**	**243**	**42**
							239			**1 507**	**4**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2)					**18**			**212**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2)					**9**			**99**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**292**			**2 103**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**292.00**			**2 103.00**		
	справочно										
	Материалы					**239**			**1 507**		
	Оплата труда рабочих					**17**			**243**		
	Эксплуатация машин					**10**			**42**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в т. ч. оплата труда механизаторов								**4**		
	Накладные расходы					**18**			**212**		
	Сметная прибыль					**9**			**99**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**10**			**38**		
	Компенсация НДС на машины					**2**			**8**		
	Компенсация НДС на материалы					**48**			**301**		
	Доля материалов в НР при УСН					**3**			**36**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**1**			**7**		
	Доля материалов в СП при УСН					**1**			**15**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН								**3**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**51.00**			**319.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**343.00**			**2 422.00**		

Работу сдал: Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Работу принял: Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н. А.