< 10 * 8 * 28 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт дворового освещения, *ул. Ленина подъезд № 2*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
08	Апрель 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.04.2020	30.04.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.963** тыс. руб.	**6.126** тыс. руб.
монтажных работ:	**0.833** тыс. руб.	**5.493** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.006** тыс.чел.ч	**0.006** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.079** тыс. руб.	**1.147** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет д по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

< 10 * 8 * 28 > Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01 Форма КС-2

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ц08-03-596-05	0.01	4 720.73	1 041.32	3 679.41	47	10	37	358	149	209
	(Демонтаж: оборудование, не пригодное для использования (предназначено в лом), без разборки и резки)				444.68			4			64
	Демонтаж прожектора, МРПФЕР (519/пр), п.8.3 табл.3-4 Кзтр=0.3; Кэм=0.3; Кмр=0, 100 шт.										
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2.0, Н48= 0										
2.	Ц08-03-596-05	0.01	17 558.90	3 644.63	12 264.70	176	36	123	1 284	521	698
	(ОП п.1.8.3 п.1 Кзтр=1,05 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м)			1 649.58	1 482.27		16	15		65	212
	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, 100 шт.										
	Начисления: Н5= 1.05, Н17= 2.0										
3.	С509-0758	1	209.78			210			1 662		
	Прожектор светодиодный, примен., шт.			209.78			210			1 662	
4.	Ц08-03-575-01	1	14.67	14.04		15	14		206	201	
	Монтаж фотореле, 1 шт.			0.63			1			5	
	Начисления: Н17= 2.0										
5.	С509-0586	1	259.05			259			572		
	Фотореле SEN 26, примен., шт.			259.05			259			572	
	. ИТОГО ПО АКТУ					**707**	**60**	**160**	**4 082**	**871**	**907**
							486	**19**		**2 304**	**276**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**707**	**60**	**160**	**4 082**	**871**	**907**
							486	**19**		**2 304**	**276**
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					**469**			**2 234**		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1, 2, 4)					**75**			**872**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 2, 4)					**51**			**539**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**833**			**5 493**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**833.00**			**5 493.00**		
	справочно										
	Материалы					**486**			**2 304**		
	Оплата труда рабочих					**60**			**871**		
	Эксплуатация машин					**160**			**907**		

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				19			**276**		
				75			**872**		
				51			**539**		
				141			**631**		
				28			**126**		
				97			**461**		
				13			**149**		
				3			**30**		
				8			**81**		
				2			**16**		
				130.00			**633.00**		
				963.00			**6 126.00**		

Директор ООО «Уют» Худякова Т.Н.

Директор ООО «УК Бастион» Журавлев А.С.

Начальник КТИ ООО «УК Бастион» Салагаева Н.Ю.

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» Лисюкова Н. А.