< 10 * 3 * 6 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик) ООО «УК Бастион»	по ОКПО	
Подрядчик(Субподрядчик) ООО «Уют»	по ОКПО	
Стройка: Обслуживание жилого фонда		
Объект: Ремонт отопления, *ул. Советская 16 между 1 и 2 ~~этажами~~* подъездами		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракта) номер	
	дата	
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
01	04 2020 год	01.02.2020	29.02.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**0.826** тыс. руб.	**7.021** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.013** тыс.чел.ч	**0.013** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.144** тыс. руб.	**2.077** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на IV квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п	Всего	Осн. З/п / Материал	Эксп. / В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Письмо №АП-3230/06, Прил. 2, п.2 Кзтр=1.15; Кэм=1.15 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загромождающих предметов (мебель и т.п.)										
1.	Е65-1-2	0.005	839.71	720.60	15.05	4	4		56	52	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода			104.07	3.19		1			3	
2.	Е16-02-005-02	0.005	5 822.55	863.24	167.61	29	4	1	201	62	5
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода			4 791.70	3.88		24			135	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
3.	Е65-15-1	0.003	2 593.92	1 150.18	63.12	8	3		72	50	1
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм, 100 м трубопровода			1 380.62	1.88		4			21	
4.	Е16-05-001-01	3	93.60	19.39	4.72	281	58	14	1 991	835	84
	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм, 1 шт.			69.49			208			1 072	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
5.	С302-1310	3	23.80			71			593		
	Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, шт.			23.80			71			593	
6.	С302-1237	3	18.60			56			143		
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, шт.			18.60			56			143	
7.	Е65-23-2	4.762	15.74	15.74		75	75		1 077	1 077	
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы, 1000 м3 объема здания										
8.	Е69-9-1	0.000017	2 260.11	2 260.11					1	1	
	Уборка строительного мусора, 100 т мусора										
.	**ИТОГО ПО АКТУ**					**524**	**144**	**15**	**4 134**	**2 077**	**90**
							364			**1 967**	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**1**	**1**	
.	**НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62 - по стр. 8)**								**1**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								**2**		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**524**	**144**	**15**	**4 133**	**2 076**	**90**
							364			**1 967**	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1, 7; %=92 - по стр. 2, 4; %=82 - по стр. 3)					**133**			**1 532**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 7; %=51 - по стр. 2, 4; %=43 - по стр. 3)					**85**			**885**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**742**			**6 550**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**742**			**6 552**		
	справочно										
	Материалы					**364**			**1 967**		
	Оплата труда рабочих					**144**			**2 077**		
	Эксплуатация машин					**15**			**90**		
	Накладные расходы					**133**			**1 533**		
	Сметная прибыль					**85**			**885**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**15**			**90**		
	НДС на машины					**3**			**18**		
	НДС на материалы					**73**			**393**		
	Доля материалов в НР при УСН					**23**			**262**		
	НДС на долю материалов в НР при УСН					**5**			**52**		
	Доля материалов в СП при УСН					**13**			**133**		
	НДС на долю материалов в СП при УСН					**3**			**27**		
	Компенсация НДС при УСН					**84.00**			**490.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**826.00**			**7 042.00**		
	Масса возвратных материалов, т								**0.00170**		
	Стоимость возвратных материалов Пост. МТРиЭ ЧО № 65/1 от 13.08.2019 г								**12 771**		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)								**21**		
	ИТОГО ПО АКТУ								**7 021**		

Работу сдал:	Директор ООО «УК»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Лисюкова Н. А.