< 4 * 16 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

| | Код |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0322005 |

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт чердачного перекрытия, *ул. Мира 2 кв. 16*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 03 | Июнь 2021 год |

| Отчетный период | |
|---|---|
| с | по |
| 01.06.2021 | 30.06.2021 |

**А К Т**
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

| | базисная цена | текущая цена |
|---|---|---|
| Сметная стоимость: | **0.447** тыс. руб. | **4.851** тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость: | **0.012** тыс.чел.ч | **0.012** тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **0.121** тыс. руб. | **1.736** тыс. руб. |

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2021 Сметные цены+ФОТ_ремонтные работы_внебюджетные источники для ТСНБ-2014 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Текущая стоимость всего | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| | | | | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п | | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

*МРПФЕР (519/пр), прил. 2, табл.2-1.2 Кзтр=1.15; Кэм=1.15. Работы в помещениях, где в зоне производства работ имеется мебель и иные загромождающие помещения предметы*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Е54-7-1 | 0.015 | 3 775.86 | 2 541.43 | 407.87 | 57 | 38 | 6 | 652 | 547 | 48 |
| | Разборка шлака, с последующей засыпкой., 100 м2 перекрытий | | | 826.56 | 183.10 | | 12 | 3 | | 58 | 43 |
| | Объем: 1.5*1 | | | | | | | | | | |
| 2. | Е54-5-1 | 0.01066 | 6 412.24 | 2 177.75 | 207.69 | 68 | 23 | 2 | 792 | 333 | 14 |
| | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов из досок, 100 м2 перекрытий | | | 4 026.80 | | | 43 | | | 445 | |
| | Объем: 1.3*0.82 | | | | | | | | | | |
| 3. | Е61-5-1 | 0.01066 | 6 783.79 | 3 332.37 | 27.93 | 72 | 36 | | 634 | 510 | 2 |
| | Оштукатуривание потолков по дереву цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя 50 мм (5 см), 100 м2 отремонтированной поверхности | | | 3 423.49 | 13.52 | | 36 | | | 122 | 2 |
| | Объем: 1.3*0.82 | | | | | | | | | | |
| 4. | С402-0086 | -0.022386 | 756.00 | 756.00 | | -17 | -17 | | -53 | -53 | |
| | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5, м3 | | | | | | | | | | |
| | Объем: (0.01066)*(-2.1) | | | | | | | | | | |
| 5. | С402-0083 | 0.022386 | 642.00 | 642.00 | | 14 | 14 | | 71 | 71 | |
| | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6, м3 | | | | | | | | | | |
| | Объем: (0.01066)*(2.1) | | | | | | | | | | |
| 6. | Е61-5-2 | 0.01066 | 3 916.97 | 1 332.46 | 34.91 | 42 | 14 | | 297 | 204 | 3 |
| | Ремонт штукатурки потолков по дереву цементно-известковым раствором площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1, 100 м2 отремонтированной поверхности | | | 2 549.60 | 16.90 | | 27 | | | 90 | 3 |
| | Объем: 1.3*0.82 | | | | | | | | | | |

*Начисления: Н3= 2.5*1.15, Н4= 2.5*1.15, Н5= 2.5*1.15, Н48= 2.5*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | С402-0086 | -0.022 | 756.00 | | | -17 | | | -53 | | |
| | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5, м3 | 386 | | 756.00 | | | -17 | | | -53 | |
| | Объем: (0.01066)*(-0.84) | | | | | | | | | | |
| | *Начисления: Н48= 2.5* | | | | | | | | | | |
| 8. | С402-0083 | 0.0223 | 642.00 | | | 14 | | | 71 | | |
| | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6, м3 | 86 | | 642.00 | | | 14 | | | 71 | |
| | Объем: (0.01066)*(0.84) | | | | | | | | | | |
| | *Начисления: Н48= 2.5* | | | | | | | | | | |
| 9. | Е69-9-1 | 0.0029 | 2 260.11 | 2 260.11 | | 7 | 7 | | 94 | 94 | |
| | Уборка строительного мусора, 100 т мусора | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **240** | **118** | **8** | **2 505** | **1 688** | **67** |
| | | | | | | | **112** | **3** | | **751** | **48** |
| | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **240** | **118** | **8** | **2 505** | **1 688** | **67** |
| | | | | | | | **112** | **3** | | **751** | **48** |
| | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **28** | | | **142** | | |
| | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2; %=67 - по стр. 3, 6; %=66 - по стр. 9)** | | | | | **99** | | | **1 208** | | |
| | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 1, 2; %=40 - по стр. 3, 6, 9)** | | | | | **80** | | | **916** | | |
| | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **419** | | | **4 629** | | |
| | **. ВСЕГО ПО АКТУ** | | | | | **419** | | | **4 629** | | |
| | **справочно** | | | | | | | | | | |
| | **Материалы с оборудованием с учетом начислений** | | | | | **112** | | | **751** | | |
| | **Материалы** | | | | | **112** | | | **751** | | |
| | **Оплата труда рабочих** | | | | | **118** | | | **1 688** | | |
| | **Эксплуатация машин** | | | | | **8** | | | **67** | | |
| | **в т. ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **3** | | | **48** | | |
| | **Накладные расходы** | | | | | **99** | | | **1 208** | | |
| | **Сметная прибыль** | | | | | **80** | | | **916** | | |
| | **Стоимость механизмов (без ЗПМ)** | | | | | **5** | | | **19** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Компенсация НДС на машины** | | | | | **1** | | | **4** | | |
| | **Компенсация НДС на материалы** | | | | | **22** | | | **150** | | |
| | **Доля материалов в НР при УСН** | | | | | **17** | | | **207** | | |
| | **Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН** | | | | | **3** | | | **41** | | |
| | **Доля материалов в СП при УСН** | | | | | **12** | | | **137** | | |
| | **Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН** | | | | | **2** | | | **27** | | |
| | **ИТОГО Компенсация НДС при УСН** | | | | | **28** | | | **222** | | |
| | **ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН** | | | | | **447** | | | **4 851** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Работу сдал: | Директор ООО «Уют» | Худякова Т.Н. |
| Работу принял: | Директор ООО «УК Бастион» | Журавлев А.С. |
| | Начальник КТИ ООО «УК Бастион» | Салагаева Н.Ю. |
| | Инспектор КТИ ООО «УК Бастион» | Лисюкова Н.А. |