< 10 * 25 * 20 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)
ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)
ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:
Обслуживание жилого фонда

Объект:
Ремонт мягкой кровли, *ул. Чайковского 22 над кв. 56, 89*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта) номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
09	Октябрь 2020 год	01.10.2020	31.10.2020

А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	**2.439** тыс. руб.	**17.097** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.010** тыс.чел.ч	**0.010** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**0.124** тыс. руб.	**1.751** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Внебюджетные ист по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Е12-01-015-01	0.17	349.75	239.42	110.33	59	41	19	651	582	69
	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой (4 слоя), 100 м2 изолируемой поверхности				3.67			1			9
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0										
2.	Е12-01-015-02	0.51	252.08	156.01	96.06	129	80	49	1 316	1 138	178
	Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01, 100 м2 изолируемой поверхности				3.06			2			22
	Объем: 17*3										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0										
3.	С999-154.10.07.1	54.4	29.05			1 580			9 972		
	(220/6,31/1,2)			29.05			1 580			9 972	
	Мастика однокомпанентная Абрин3, кг										
	Объем: 17*3.2										
4.	С999-154.10.07.1	18.7	5.94			111			701		
	(45/6,31/1,2)			5.94			111			701	
	Стеклоткань Э3-200, кг										
	Объем: 17*1.1										
	. ИТОГО ПО АКТУ					**1 879**	**121**	**68**	**12 640**	**1 720**	**247**
							1 691	**3**		**10 673**	**31**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 879**	**121**	**68**	**12 640**	**1 720**	**247**
							1 691	**3**		**10 673**	**31**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2)					**134**			**1 506**		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2)					**68**			**700**		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**2 081**			**14 846**		
	. ВСЕГО ПО АКТУ					**2 081.00**			**14 846.00**		
	справочно										
	Материалы					**1 691**			**10 673**		
	Оплата труда рабочих					**121**			**1 720**		
	Эксплуатация машин					**68**			**247**		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					**3**			**31**		
	Накладные расходы					**134**			**1 506**		
	Сметная прибыль					**68**			**700**		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					**65**			**216**		
	Компенсация НДС на машины					**13**			**43**		
	Компенсация НДС на материалы					**338**			**2 135**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Доля материалов в НР при УСН					**23**			**258**		
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН					**5**			**52**		
	Доля материалов в СП при УСН					**10**			**105**		
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН					**2**			**21**		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					**358.00**			**2 251.00**		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					**2 439.00**			**17 097.00**		

Работу сдал:	Директор ООО «Уют»	Худякова Т.Н.
Работу принял:	Директор ООО «УК Бастион»	Журавлев А.С.
	Начальник КТИ ООО «УК Бастион»	Салагаева Н.Ю.
	Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»	Пивоварова Е.Г.